

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.), te članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici dana 18.06. 2012. godine donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu („Službeni glasnik Grada Krapine 8/10. i 4/11.) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi u planskom razdoblju u 2011. godini, a sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja i za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, te namjenu i aktivnosti za realizaciju.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Krapine, razvojnim programima, potrebi dovršetka započetih investicija, te usvojenim programima izgradnje predmetnih objekata i uređaja, a sve u skladu sa proračunom Grada Krapine.

I PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme za objekte i uređaje koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu smatraju komunalnom infrastrukturom: nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa, proračuna Grada Krapine i drugih izvora. U planirane stavku uključeni su radovi i nadzor nad izvođenjem.

U 2011. godini program je realiziran prema slijedećem:

1. Radovi na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine- uključuju radove na nerazvrstanim cestama prema programima Mjesnih odbora, kao i financiranje nedovršenih radova iz Programa 2010. godine – izvršeno.
2. Izmještanje ŽCP i odvojka za naselje Dolac kod Hušnjakovoga- odnosi se na početak realizacije uređenja novog željezničko-cestovnog prijelaza kod nalazišta Hušnjakovo, sa planiranjem odvojka sjevernije od stare „Kneippove“ zgrade. U investiciju su planirani: izmjena i dopuna projektne dokumentacije i svi troškovnikom predviđeni radovi: građevinski radovi na cesti i pruzi, odvodnja oborinskih voda, uređenje i prometno osiguranje žcp-a, elektroinstalacije i javna rasvjete – nije realizirano, za realizaciju je potrebna suglasnost HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. na projektnu dokumentaciju,
3. Izgradnja i uređenje željezničkog stajališta „Pristava Krapinska“ je program odobren od Hrvatskih željeznica, a koji obuhvaća uređenje perona i nadstrešnice stajališta, uključivo sa prilaznim površinama i parkingom – nije realizirano, Grad Krapina je sa HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o. sklopio „Ugovor o sufinanciranju izgradnje željezničkog stajališta Pristava Krapinska, na željezničkoj pruzi L 103 Zabok - Đurmanec – DG“. U svome programu gradnje HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. nije osigurala sredstva za realizaciju predmetnog zahvata.
4. Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni „Krapina Nova zapad“, II faza - odnosi se na sufinanciranje radova na izvedbi gornjeg stroja, izgradnji oborinske kanalizacije i izgradnji javne rasvjete. Program je odobren i ugovoren od strane Hrvatskih cesta d.o.o., obzirom da je dio nove dionice državne ceste D206 i spaja se na izgrađeni nadvožnjak i spoj na D-1 – realizacija u tijeku, Hrvatske ceste d.o.o su nosioc investicije. S obzirom da su radovi započeli tek u listopadu 2011.god., završetak je planiran u 2012. godini.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Radovi na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine	722.000	721.084	99,9 %
2.	Izmještanje ŽCP i odvojka Dolac kod Hušnjakovova	490.000	0	0
3..	Izgradnja i uređenje željezničkog stajališta „Pristava Krapinska“	325.000	0	0
4.	Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni „Krapina Nova zapad“ – II faza	220.100	124.981	56,8 %
	UKUPNO I	1.757.100	846.065	48,2 %

II PROGRAM OTKUPA NEKRETNINA

Grad Krapina je dužan stvarati uvjete za uređenje građevinskog zemljišta, odnosno izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, planiranih ovim programom, a u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Za realizaciju projekata i programa izgradnje i ishođenje građevinskih dozvola potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose otkupom nekretnina, odn. zemljišta.

U 2011. završena je realizacija otkupa zemljišta za produžetak Ulice F. Galovića- prijenos plana iz 2010.god.

Otkup zemljišta u Polju Krapinskom radi izgradnje spoja županijske ceste ŽC 2098 na D-1, odn. na novo raskrižje i novu trasu D-206 prema gospodarskoj zoni nije realiziran jer je u toku izrada projektne dokumentacije. Otkup zemljišta za predmetni zahvat planira se u 2012. godini.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Otkup zemljišta-produžetak Ul. F. Galovića	1.000.000	796.904	79,7 %
2.	Otkup zemljišta za spoj D-1- ŽC2098	50.000	0	0
	UKUPNO II	1.050.000	796.904	75,7 %

III PROGRAM NABAVE I POSTAVE KOMUNALNE I URBANE OPREME

Program obuhvaća nabavu i postavu komunalne i urbane opreme – prometnih znakova, putokaza, žardinjera i stupova javne rasvjete. Program je realiziran.

Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sklopljen je sporazum o sufinanciranju nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Krapine u vrijednosti 595.000 kn od čega Fond sufinancira 40 %. Program nije realiziran. Realizacija se očekuje po potpisivanju anex-a sporazuma sa Fondom te provedenom postupku javne nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Krapine i susjednih općina od strane Krakom-a d.o.o.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Nabava i postava komunalne i urbane opreme	52.000	50.309	96,8 %
2.	Nabava komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada	595.000	0	0
	UKUPNO III	647.000	50.309	7,8 %

REKAPITULACIJA

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
I.	PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.757.100	846.065	48,2 %
II.	PROGRAM OTKUPA NEKRETNINA	1.050.000	796.904	75,9 %
III	PROGRAM NABAVE I POSTAVE KOMUNALNE I URBANE OPREME	647.000	50.309	7,8 %
	SVEUKUPNO I+II	3.454.100	1.693.278	49,0 %

IZVORI FINANCIRANJA:

Br.	Prihod	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Primici od zaduživanja	1.320.000	1.107.647	83,9 %
2.	Pomoći iz županijskog i općinskog proračuna	142.000	118.400	83,4 %
3.	Prihod od prodaje imovine i ostali prihodi (naknade za korištenje, šumski doprinos, vodni doprinos)	754.100	136.787	18,1 %
4.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.000.000	330.444	33,0 %
5.	Prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	+ 238.000	-	-
	SVEUKUPNO	3.454.100	1.693.278	49,0 %

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju programa objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gregurović

Klasa: 361-01/12-01/042
Urbroj: 2140/01-04-0402-12-4
Krapina, 18.06.2012.